

ПРОТОКОЛ

рассмотрения информации о реализации мероприятий по проведению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды на территории Томского района»

01.11.2018

г. Томск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

А.Н. Масловский	Заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи – Председатель Комиссии;
О.Е. Ефимова	Заместитель Главы Томского района - начальник Управления Делами – заместитель Председателя Комиссии;
В.Г. Сулейманов	Начальник отдела капитального строительства Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи;
И.А. Литовченко	Главный специалист отдела капитального строительства Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи – секретарь Комиссии;
Е.В. Степанян	Заместитель Председателя Думы Томского района - член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотреть информацию о реализации мероприятий о проведении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды на территории Томского района».

(А.Н. Масловский).

СЛУШАЛИ:

О рассмотрении информации о реализации мероприятий по проведению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды на территории Томского района».

А.Н. Масловский

РЕШИЛИ:

Утвердить указанную ниже информацию о реализации мероприятий по проведению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды на территории Томского района». Произвести освоение средств экономии при использовании сметной документации, прошедшей экспертизу.

Субъект РФ	Томская область
Муниципалитет	Томский район
Код ОКТМО	69654000

Общее количество контрактов на текущий год	5
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	2
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	0
В статусе "Приёмка работ"	1
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	2
Планируемая стоимость	9 015 300
Сметная стоимость	8 985 569
Законтрактованная стоимость	8 482 750
Выплаченная стоимость	5 293 800,57
Сумма экономии средств по контрактам	502 819

Заместитель Главы Томского района –
начальник Управления ЖКХ, строительства,
транспорта и связи –
заместитель Председателя Комиссии



А.Н. Масловский

Главный специалист отдела
капитального строительства Управления ЖКХ,
строительства, транспорта и связи –
секретарь Комиссии



И.А. Литовченко